

Zpráva o činnosti Komise stavební a rozvoje obce za období od 1.10. 2020 do 31.1.2021

Rekapitulace projektů, zadaných úkolů členům komise a doporučení Radě obce z předchozí činnosti komise:

1. **Doplnit záznamy v katastrální mapě** – pozastaveno (p. Červená).
2. **Semaforey na křižovatce Vintrovna** – dojednat odkup části komunikace pod budoucí stavbou (p. Červená).
3. **Lávky pro pěší přes Augšperský a Troubský potok** – dokončeny dokumentace provedení staveb (p. Pazourek, Mgr. Bár).
4. **Oprava páteřní komunikace v chatařské oblasti (Pod Vinohrady-Žebětín)** – úvozy dokončeny (Bár, Siwek)
5. **Víceúčelové hřiště s ledovou plochou** – zadáno zpracování projektové dokumentace (, p. Pazourek, Mgr. Bár, Siwek).
6. **Opěrná zeď a zpevněná plocha u fotbalového hřiště** – Dokončeno, zkolaudovat (Mgr. Bár, Siwek, Pazourek).
7. **Stavba nových sportovních kabin** – povoleno ze strany ÚP (Mgr. Bár, Siwek).
8. **Zpevněné plochy na Návsi** – odloženo (Ing. Opravil, p. Červená).
9. **Vrtaná studna ve sport. areálu** – spolupráce s projektantem a realizační firmou (Mgr. Bár, Siwek).
10. **Rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice s přílehlou garáží OÚ** – 2. etapa odložena (Mgr. Bár, Siwek).
11. **Oprava brány u ZŠ a řešení prostoru vedle tělocvičny** – dodána, montáž odložena (Mgr. Bár, Siwek)
12. **Oprava plotu kolem tenisových kurtů** – odloženo (Mgr. Bár, Siwek)

Stav k 31.1. 2021:

1. **Doplnit záznamy v katastrální mapě** – pozastaveno, proběhne po dostavbě fotb. kabin (p. Červená).
2. **Semaforey na křižovatce Vintrovna** – dojednat odkup části komunikace pod budoucí stavbou, příprava realizace; stále probíhá (p. Červená, p. Pazourek). Stále probíhají jednání s majitelkou nemovitosti na Vintrovně.
3. **Lávky pro pěší přes Augšperský a Troubský potok** – dodavatel vybrán; dokončena 1. stavba (p. Pazourek, Mgr. Bár).
4. **Oprava páteřní komunikace v chatařské oblasti (Pod Vinohrady-Žebětín)** – poslední fáze „Pod Bosonožským hájkem“ (Mgr. Bár, Siwek, Ing. Opravil).
5. **Víceúčelové hřiště s ledovou plochou** – dotčené orgány osloveny k vyjádření, čeká se na dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení (Mgr. Bár, Siwek, Pazourek).
6. **Opěrná zeď a zpevněná plocha u fotbalového hřiště** – zpracování dokumentace skutečného provedení, kolaudace, beze změn (Mgr. Bár, Siwek, Pazourek).
7. **Stavba nových sportovních kabin** – Stavba probíhá (Mgr. Bár, Siwek).
8. **Zpevněné plochy na Návsi** – odloženo (Ing. Opravil, p. Červená).
9. **Vrtaná studna ve sport. areálu** – spolupráce s projektantem a realizační firmou, v řešení (Mgr. Bár, Siwek).
10. **Rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice s přílehlou garáží OÚ** – 2. etapa odložena, (Mgr. Bár, Siwek).
11. **Oprava brány u ZŠ a řešení prostoru vedle tělocvičny** – dodána, montáž pozastavena (Siwek).
12. **Oprava plotu kolem tenisových kurtů** – odloženo (Mgr. Bár, Siwek)
13. **Zřízení vodovodu v chatové oblasti 1. etapa** – stavební dokumentace, příprava stavby (p. Červená, p. Pazourek)
14. **Zřízení přípojky kanalizace pro hasičskou zbrojnici** – zadání zpracování dokumentace stavby (Mgr. Bár)
15. **Rekonstrukce chodníků na ul. Nová** – (Mgr. Bár)

K bodu č. 3. - Lávky pro pěší přes Augšperský a Troubský potok – Stavba lávky přes Troubský potok je z větší části hotová, dokončovací práce proběhnou v jarním období v závislosti na počasí (dokončení kamenné zídky na březích). Stavba lávky přes Augšperský potok je připravena. Výstavba bude zahájena v jarních měsících po získání povolení pro dopravní značení.

K bodu č. 4. - Oprava páteřní komunikace v chatařské oblasti – Zpevnění cesty „Pod Bosonožským hájkem“ je dokončena. Opravy budou pokračovat na jaře posledním úsekem, kdy se propojí část „Pod Bosonožským hájkem“ s nejbližším úvozem.

K bodu č. 7. Stavba nových sportovních kabin – Dodavatelskou firmou je firma Triv interier s.r.o. Stavba byla zahájena. Stavební komise ve spolupráci s TJ Sokol Popůvky zapůjčila stavební třířákový elektroměr. Zhotovitel bude hradit veškerou spotřebu energie v průběhu stavby. Stav elektroměru při předání: 20453 kW.

Předání staveniště proběhlo 4.1.2021. Technický dozor provádí p. Igor Kosterec, autorský dozor Ing. Jerzy Stebel a koordinaci BOZP Ing. Jiří Kratochvíl. V daném období proběhly kontrolní dny s prohlídkou průběhu stavby, kterých se dále vždy účastní zástupce stavební komise, zástupce vedení obce a zhotovitele stavby: 15.1.2021, 22.1.2021 a 28.1.2021. Z každé kontrolní prohlídky je vyhotoven zápis, který je součástí stavební dokumentace.

K bodu č. 13 - Zřízení vodovodu v chatové oblasti 1. etapa – Jedná se o přípojku vodovodu v linii panelové cesty, která navazuje na ul. Pod Vinohrady. Dokumentaci a provedení stavby a realizaci zajišťuje Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice. Obec stavbu podpoří investiční dotací v plné výši.

K bodu č. 14 - Zřízení přípojky kanalizace pro hasičskou zbrojnici – Přípojka bude provedena příjezdovou komunikací za obecním úřadem do již existující šachty. Bylo zadáno zpracování potřebné projektové dokumentace.

K Bodu č. 15 – Rekonstrukce chodníků na ul. Nová – Jedná se o 770m² chodníků, které budou předlážděny zámkovou dlažbou.

24.11. 2020 - Zasedání komise – Přítomni: Mgr. Arnošt Bár, Oldřich Siwek, Ing. Petra Helánová,
Ing. Tomáš Opravil, Ph.D.

17.12.2020 - Zasedání komise – Přítomni: Mgr. Arnošt Bár, Oldřich Siwek, Ing. Petra Helánová,
Ing. Tomáš Opravil, Ph.D.

21.1.2021 - Zasedání komise – Přítomni: Mgr. Arnošt Bár, Oldřich Siwek, Ing. Petra Helánová,
Ing. Tomáš Opravil, Ph.D.

Zapsal: Oldřich Siwek, Ing. Petra Helánová

Dne: 1.2. 2021

Ověřil: Předseda komise - Mgr. Arnošt Bár

