

## Zpráva o činnosti Komise stavební a rozvoje obce za období od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019

### Rekapitulace projektů, zadaných úkolů členům komise a doporučení Radě obce z předchozí činnosti komise:

1. **Doplnit záznamy v katastrální mapě** – zpracován nový geometrický plán. Zadat zápis do katastru (p. Červená).
2. **Semaforey na křižovatce Vintrovna** – dojednat odkup části komunikace pod budoucí stavbou (p. Červená).
3. **Odstranění starých sloupů VO na ul. Lesní** - zajistit vyjádření k sítím (Ing. Stejskal).
4. **Zastřešení vchodů MŠ** – 8.4.2019 Stavební komise objednala, dle pověření Radou obce, osazení tří kusů stříšek nad vchody do budovy MŠ, včetně úprav elektroinstalací (Mgr. Bár, p. Siwek).
5. **Lávky pro pěší přes Augšperský a Troubský potok** – schválit smlouvu o dílo - projektová dokumentace (Zastupitelstvo obce).
6. **Oprava páteřní komunikace v chatařské oblasti (Pod Vinohrady-Žebětín)** – vypsát poptávku na zhotovitele (Zastupitelstvo obce) – odloženo na příští období.
7. **Víceúčelové hřiště s ledovou plochou** – spolupracovat na tvorbě projektové dokumentace (Mgr. Bár, Siwek).
8. **Opěrná zeď a zpevněná plocha u fotbalového hřiště** – spolupracovat při realizaci stavby (Mgr. Bár, Pazourek).
9. **Stavba nových sportovních kabin** – spolupracovat na tvorbě projektové dokumentace (Mgr. Bár, Siwek).
10. **Prezentace pro Zastupitelstvo obce** – rozpracované projekty obce (Ing. Helánová) – odloženo.
11. **Zpevněné plochy na Návsi** – podklady pro zadání studie nebo projektu (Ing. Helánová, p. Fater, p. Červená). – odloženo.
12. **Výsadba veřejné zeleně na ul. Pod Vinohrady** – vpracovat návrh výsadby (Ing. Helánová). Z důvodu vhodnějšího vegetačního období této výsadby, odloženo na podzimní termín.
13. **Výsadba veřejné zeleně ve sportovním areálu** – spolupracovat na realizaci výsadby (Mgr. Bár, Ing. Helánová).
14. **Výsadba zeleně v areálu MŠ** – spolupracovat na realizaci výsadby (Mgr. Bár, Ing. Helánová).

### Stav k 31. 5. 2019:

1. **Doplnit záznamy v katastrální mapě** – zpracován nový geometrický plán. Zadat zápis do katastru (p. Červená).
2. **Semaforey na křižovatce Vintrovna** – dojednat odkup části komunikace pod budoucí stavbou (p. Červená).
3. **Odstranění starých sloupů VO na ul. Lesní** - zajistit vyjádření k sítím (Ing. Stejskal).
4. **Zastřešení vchodů MŠ** – 14.5.2019 Dokončeno, předáno do užívání (Mgr. Bár, Siwek).
5. **Lávky pro pěší přes Augšperský a Troubský potok** – zadána tvorba projektové dokumentace.
6. **Oprava páteřní komunikace v chatařské oblasti (Pod Vinohrady-Žebětín)** – vypsát poptávku na zhotovitele (Zastupitelstvo obce) – odloženo na příští období.
7. **Víceúčelové hřiště s ledovou plochou** – spolupráce na tvorbě projektové dokumentace (Mgr. Bár, Siwek).
8. **Opěrná zeď a zpevněná plocha u fotbalového hřiště** – spolupracovat při realizaci stavby (Mgr. Bár, Pazourek).
9. **Stavba nových sportovních kabin** – spolupráce na tvorbě projektové dokumentace (Mgr. Bár, Siwek).
10. **Prezentace pro Zastupitelstvo obce** – rozpracované projekty obce (Ing. Helánová) – odloženo.
11. **Zpevněné plochy na Návsi** – podklady pro zadání studie nebo projektu (Ing. Helánová, Ing. Opravil, Ph.D., p. Fater, p. Červená). – odloženo.
12. **Výsadba veřejné zeleně na ul. Pod Vinohrady** – vpracovat návrh výsadby (Ing. Helánová). Z důvodu vhodnějšího vegetačního období této výsadby, odloženo na podzimní termín.
13. **Výsadba veřejné zeleně ve sportovním areálu** – dokončena realizace výsadby 1.etapy, vypracovat návrh na 2. etapu výsadby (Ing. Helánová).
14. **Výsadba zeleně v areálu MŠ** – dokončeno.
15. **Vrtaná studna ve sport. areálu** – spolupráce s projektantem a realizační firmou (Mgr. Bár, Siwek).

16. **Rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice s přílehlou garáží OÚ** – spolupráce s realizační firmou (Mgr. Bár, Siwek).

**K bodu č. 5. - Lávky pro pěší přes Augšperský a Troubský potok** – 15.5.2019 Rada obce schválila smlouvu o dílo – projektová dokumentace.

**K bodu č. 7. - Víceúčelové hřiště s ledovou plochou** – v květnu proběhly dvě pracovní jednání s projektanty – řešení technických potřeb údržby ledové plochy, skladovacích prostor (technika, provoz), součinnost na provádění geologického průzkumu (20.5.2019 – tři kontrolní vrty) – vyznačení stávajících sítí (elektřina, voda).

**K bodu č. 8. - Opěrná zeď a zpevněná plocha u fotbalového hřiště** – opěrná zeď je dokončena. Po technologické přestávce se bude v červnu – červenci pokračovat na dokončení zpevněných ploch. Doporučena změna projektu o 3x vsazení elektrických přípojných bodů (rozvodné skříňky) a vodovodní přístupový bod do opěrné zídky.

**K bodu č. 13. - Výsadba veřejné zeleně ve sportovním areálu** – u tenisových kurtů proběhla výsadba vzrostlých topolů 8 ks. Z důvodu kalamitního stavu zbylých napadených smrků, navrhuje stavební komise, vykácet zbylé a nahradit 2. etapou výsadby vzrostlých topolů. Ing. Helánová vypracuje návrh výsadby.

**K bodu č. 14. - Výsadba zeleně v areálu MŠ** – proběhlo odstranění původní nefunkční výsadby u plotu MŠ, která byla nahrazena novou habrovou stěnou.

**K bodu č. 15. - Vrtaná studna ve sport. areálu** – z důvodu nedostatku užitkové vody pro provoz sportovního areálu, navrhla stav. komise vybudovat nový zdroj vody. Ve spolupráci s realizační firmou (Hydropol) bylo vyhledáno nejvhodnější místo k realizaci vrtu. Dále bylo objednáno vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení.

**K bodu č. 16. - Rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice s přílehlou garáží OÚ** – po ukončení pronájmu nebytových prostor Rada obce rozhodla o rekonstrukci a využití prostor pro potřeby údržby obce a techniky. Zadán požadavek na cenovou nabídku na celkovou rekonstrukci prostor, elektroinstalace, topení, podlahy, sociálního zázemí s novým napojením na splaškovou kanalizaci všech opadů, které se nacházejí v této „suterénní“ úrovni v budově OÚ a této bývalé zbrojnice.

15.5.2019 – Rada obce Popůvky rozhodla zrušení návrhu na přeřazení člena Stavební komise (Ing. Opravil, Ph.D.) do nově zřízené Komise životního prostředí (zřízení komise zrušeno).

29. 5. 2019 – Zasedání komise - Přítomni: Mgr. Arnošt Bár, Oldřich Siwek, Martin Fater, Ing. Petra Helánová, Ing. Opravil, Ph.D.


- Informace o činnosti komise a jejích členů

#### **Doporučení Radě obce:**

1. Pokračovat v doplnění záznamů v katastrální mapě, viz bod č. 1.
2. Pokračovat v úkonech vedoucích k odstranění starých sloupů na ul. Lesní, viz bod 3.

Zapsal: Oldřich Siwek

Dne: 31. 5. 2019



Handwritten signature of Oldřich Siwek, written in black ink above a horizontal dotted line.

Ověřil: Předseda komise - Mgr. Arnošt Bár



Handwritten signature of Mgr. Arnošt Bár, written in black ink above a horizontal dotted line.